

調査		改算		設計		設計者氏名	
----	--	----	--	----	--	-------	--

設 計 書

事業費 金 , , 円

- 1 工事名 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団建設改良事業
情報システムサーバー室 空調機更新工事
- 2 工事場所 掛川市菖蒲ヶ池地内
- 3 工事概要 3階情報システムサーバー室の空調機1台を更新する。

項 目	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 空調設備工事						
(1) 空調機器設備工事	遠方制御用アダプタ	台	1			
設備用床置パッケージエアコン	防振架台(室内機用)					
年間冷房中温形	防振架台(室外機用)					
冷房能力25.0kW 3相200V	アクティブフィルター(別置型用)					
ダイキン SZVCP280KKR 同等品	除湿運転キット					
	蒸発皿式加湿器					
	電気ヒーター					
	オプション品組込費含む					
機器荷揚げ用レッカー	25t 1日	式	1			
室内機搬入据付費		式	1			
屋外機搬入据付費		式	1			
鉄骨架台加工費		式	1			
試運転調整費		式	1			
(2) 空調ダクト設備工事						
既設ダクト取り外し復旧	870×300吹き出しフランジ部	式	1			
保温復旧工事		式	1			

項 目	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3) 空調配管設備工事						
冷媒配管 (保温20mm)	22.2φ	m	6			
冷媒配管 (保温8mm)	9.52φ	m	6			
同上継手材		式	1			
同上接合材		式	1			
同上支持材		式	1			
硬質塩化ビニル管	VPW-25A	式	1			
同上継手材		式	1			
同上接合材		式	1			
同上支持材		式	1			
保温工事		式	1			
既設管接続費		式	1			
冷媒配管工事費		式	1			
ドレン配管工事費		式	1			
電気工事	材工共	式	1			
操作配線工事費		式	1			
冷媒配管試験ガス充填費		式	1			
試運転調整費		式	1			

項目	規格等	単位	数量	単価	金額	摘要
(4) 加湿給水設備工事						
硬質塩ビライニング鋼管	SPG-VB20A	m	1			
同上継手材		式	1			
同上接合材		式	1			
同上支持材		式	1			
器具接続用フレキ	20A-500L	個	1			
配管工事費		式	1			
保温工事費		式	1			
試験調整費		式	1			
合計						
2 撤去工事						
既設設備用床置パッケージエアコン						
年間冷房中温形	冷房能力25.0kW 3相200V					
機器撤去費	室内外機	式	1			
撤去品処分費	室内外機	式	1			
冷媒回収破壊費		式	1			
合計						